生产建设项目水土保持设施验收鉴定书

项目名称：西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站)

项目编号：西水保备〔2025〕07号

建设地点：庆阳市西峰区董志塬大道与环县东路十字西南角

验收单位：中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司

2026年5月8日

扫描全能王 创建

生产建设项目水土保持设施自主验收报备申请表

生产建设单位	中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司
生产建设项目	西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）
验收通过日期和地点	2026 年 5 月 8 日 西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）
公示网站、网址及起止时间	www.yanshou100.com 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 6 月 4 日
报备材料	水土保持设施验收鉴定书。 参加水土保持设施验收组的省级水土保持方案专家库专家姓名[illegible] 以上材料及信息均真实、准确、可靠，所有签字、印章均真实有效，若材料中存在虚假、 伪造等违法违规情况，我单位愿承担一切法律责任。 生产建设单位：（盖章） 2026年 6 月 4 日
生产建设单位联系人及电话	贾佩佩　18219979369

扫描全能王 创建

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表			
项目名称	西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）	行业类别	建设类项目
主管部门（或主要投资方）	中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司	项目性质	迁建
水土保持方案批复机关、文号及时间	西峰区水土保持局 西水保备［2025］07号 2025年7月9日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2025 年7 月至 2026年 6 月		
水土保持方案编制单位	甘肃神江工程设计咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持施工单位	甘肃博鑫建设工程有限公司		
水土保持监测单位	/		
水土保持监理单位	/		
水土保持设施验收报告编制单位	甘肃馨源工程设计咨询有限责任公司		

	
项目北侧运行状况	项目西侧状况
	
项目东侧运行状况	项目北侧运行状况
	
项目南侧运行状况	项目南侧运行状况



专家现场照片



会议现场照片

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《甘肃省水利厅关于印发<加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收实施意见>的通知》（甘水水保发〔2017〕381号、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持自主验收的规程（试行）的通知》（办水保）〔2019〕226号文件规定，于2026年5月8日，中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司在西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）现场组织进行了水土保持设施验收会。参加会议的有工程建设单位：中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司、施工单位：甘肃博鑫建设工程有限公司、水土保持方案编制单位：甘肃神江工程设计咨询有限公司、水土保持设施验收鉴定书编制单位：甘肃馨源工程技术咨询有限责任公司,会议成立了验收组(名单附后)。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收鉴定书编制单位关于水土保持设施建设与完工情况汇报，以及听取了水土保持方案编制、质量监督、施工等单位的相关工作汇报，最后，验收组形成验收意见如下：

（一）项目概况

项目名称：西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）

建设单位：中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司

所属流域：黄河流域

建设地点：庆阳市西峰区董志塬大道与环县东路十字西南角

项目性质：迁建

建设规模：新征土地 4.95 亩（净用地）按照二级加油站标准建设，新建一层综合营业室 230 平方米，新建螺栓球网架加油罩棚 280 平方米，实埋 40 立方米汽油双层防渗油罐 3 具，安装四枪三油品加油机 3 台，安装光伏发 电板 1200 平方米，装机总功率 150KW，采用“自发自用，余电上网”方式并入 380V 低压电网，同时利用加油站停车位安装 120 千瓦充电桩 2 座和 160 千瓦充电桩 2 座，安装洗车设备 。

项目用地：总用地面积 0.49hm^2。

建设投资：项目总投资 2000 万元，其中水土保持工程总投资 5.81 万元。

（二）水土保持方案批复情况

批准机关：庆阳市西峰区水土保持局

批准时间：2025 年 7 月 9 日

文件名称：《水土保持行政许可承诺书》

文号：西水保备［2025］07 号

（三）验收报告编制情况和主要结论

西峰区南梁大道中段加油站（原西峰区彭原胜利加油站）组织相关人员对该项目通过现场核查、收集并查阅设计、施工有关资料，进行了水土保持设施自主验收工作。

本项目依法编报了水土保持方案报告表，并报庆阳市西峰区水土保持局批准，本项目实施了水土保持方案确定的水土保持措施，完成了批复水土流失防治任务，已实施的水土保持设施总体质量合格，水

土流失防治目标达到了方案批复的目标值。

通过本次验收认为，本项目较好的控制和减少了工程建设中的水土流失，水土保持设施后续管理维护责任落实，水土保持设施总体达到了验收的条件和要求，满足验收条件。

工程现已建设完毕，实施的水保措施具体见下表:

措施类型	措施名称	单位	批复措施数量	验收措施数量
工程措施	混凝土排水沟	m	105	105
植物措施	种草	m^2	1118	856
	灌木	m^2	0	262
临时措施	密目网苫盖	m^2	1037	1037
	洒水降尘	m^3	237	237
	临时排水沟	m	281	281
	临时沉砂池	座	1	1

1、该项目水土保持防治效果明显，项目建设区域内土壤流失治理度达到 97.9%（目标值 93%），土壤流失控制比达到 1.12（目标值 0.8），渣土防护率 97.7%（目标值 92%），表土保护率达到 98.8%（目标值 90%），林草植被恢复率 97.2%（目标值 95%），林草植被覆盖率达到 22.4%（目标值 20%），六项防治标准均达到方案确定的目标值，水土保持效益较好。

2、项目完成水土保持投资 5.81 万元。

3、水土保持措施实施后减少水土流失量 15.31t。

4、本项目已缴纳水土保持补偿费 0.68 万元。

（四）验收结论

水土保持方案实施后，水土保持责任范围内生态环境得到明显改善，水土流失防治指标达到了方案目标设定值，土壤流失治理度达到97.9%，土壤流失控制比达到1.12，渣土防护率97.7%，表土保护率达到98.8%，林草植被恢复率97.2%，林草植被覆盖率达到22.4%，综上所述，水土保持设施布局合理落实完善，较好的发挥了保持水土、改善环境的作用，水土保持投资满足区域水土保持防治要求，防治效果明显，满足水土保持要求，具备正常运行条件。建设单位履行了水土流失防治的法律义务和责任，水土保持生态环境建设工程符合国家水土保持法律法规、规程规范、技术标准和水土保持方案的有关规定和要求，各项工程安全可靠、质量合格，效益显著，水土保持生态环境建设设施的管理维护责任明确，工程总体质量达到了设计标准。验收组认为该项目符合生产建设项目水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（五）后续管护要求

水土保持设施在试运行期间的管护工作由中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司负责,管护单位应制定有相应的规章制度、对工程措施、林草植被等水土保持设施要加强管护，并安排管护人员不定期现场巡视，如发现有运行问题应及时反馈相关部门予以解决。

排水沟等要经常查看，及时清淤，保持畅通；植物措施要按需施肥，发现虫害及时打药，确保发挥最好的水土保持效益。

从水土保持设施运行情况来看,已建成的水土保持设施运行正常，水土保持设施管护工作已落实到位，管理工作效果明显。

验收组认为运行管理单位做到了组织落实、制度落实、人员落实、任务落实、经费落实，保证了水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	李睿	中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司	科长		建设单位
成员	贾佩佩	中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司	科员		建设单位
成员	徐伟江	甘肃神江工程设计咨询有限公司	总经理		水保方案编制单位
	郑亚丽	甘肃磐源工程设计咨询有限责任公司	总经理		水保设施验收单位
	王世辉	甘肃博鑫建设工程有限公司	负责人		施工单位
	闫晓玲	黄河水土保持西峰治理监督局	高级工程师		省级专家库专家

扫描全能王 创建

甘肃省投资项目信用备案证 78.0 B

备案号：区发改备字[2023]14号

项目名称：	西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站)	**项目法人单位：**	中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司
项目代码：	2304-621002-04-05-304734	**法人单位经济类型：**	企业法人
建设地点：	庆阳市西峰区董志塬大道与环县东路十字西南角（以自然资源部门选址意见为...	**统一社会信用代码：**	916210007190521432
建设性质：	迁建	**法定代表人：**	党建军
计划建设时间：	2022年8月-2024年12月	**项目负责人及电话：**	马国起13993480797
项目总投资：	2000万元	**产业投向：**	汽油、柴油、润滑油、天然气LNG、CNG销售、预包装食品销售、烟...

建设规模及内容： 将现营业的西峰区五里铺加油迁建到西峰区董志塬大道与环县东路十字西南角（以自然资源部门选址意见为准），新征土地4.95亩（净用地）按照二级加油站标准建设，新建一层框架营业室230平方米，新建螺栓球网架加油罩棚280平方米，实埋40立方米汽油双层防渗油罐3具，安装四枪三油品加油机3台，安装光伏发电板1200平方米，装机总功率150KW，采用“自发自用，余电上网”方式并入380V低压电网，同时利用加油站停车位安装120千瓦充电桩2座和160千瓦充电桩2座，安装洗车设备一套。

项目法人单位承诺：

项目的信息真实、完整、准确，符合法律法规

符合国家、甘肃省相关产业政策，如有违法违规情况

愿承担相关法律责任

庆阳市西峰区发改局

2024-02-06

备案机关备注： 1.项目备案及变更（项目法人、建设地点及规模内容等发生重大变更或放弃项目建设等）事项通过在线审批平台实行全程线上办理，企业须对上传信息的真实性、合法性和完整性负责。 2.本备案信息已通过在线平台与相关审批职能部门互通共享，项目开工前，请根据相关法律法规规定办理规划、用地、环评、能评、安全生产等其他相关手续，并确保项目的防治污染、安全、劳动安全卫生、职业病防护等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 3.项目具体建设地点以自然资源部门选址意见为准。 4.项目开工后，请通过在线平台及时填报开工建设、建设进度、完成投资、竣工等基本信息，并及时联系区统计局，依法纳入固定资产投资统计。

材料的真实性请在http://tzxm.gszwfw.gov.cn网站查询；备案机关电话：0934-8231160

水土保持行政许可承诺书

编号：西水保备[2025] 07 号

项目名称	西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站)
建设地点	庆阳市西峰区董志塬大道与环县东路十字西南角
	东经：107°38′52″，北纬：35°42′1″
区域评估情况	开发区名称：无
	水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间：无
水土保持方案公开情况	公示网站：水土保持公示网 www.yanshou100.com
	起止时间： 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日
	公众意见接受和处理情况：无
生产建设单位	名称：中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司
	统一社会信用代码：91624000719052l432
	地址：甘肃省庆阳市西峰区长庆南路 2 号 电子信箱：345501500@qq.com
	法人代表：党建军 联系电话：0934-8615813

	授权经办人姓名：贾佩佩　身份证号：622827199103181257 联系电话：18219979369
生产建设单位承诺内容	1、已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。 2、所填写的信息真实、完整、准确，所提交的水土保持方案符合相关技术标准和管理规定的要求。 3、严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。 4、依法依归按时足额缴纳水土保持补偿费。 5、积极配合水土保持监督检查。 6、愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。 7、其他需承诺的事项：无 法定代表（签字）： 生产建设单位（签章）： 2025 年 6 月 26 日
审批部门许可决定	1、上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。 水行政主管部门（盖章） 2025 年 7 月 9 日

备注：1、本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。
2、本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。
3、本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。
4、本表一式3份，生产建设单位、水行政主管部门（或者其他审批部门）、监督检查部门各执1份。

中央非税收入统一票据（电子）

票据代码： 00010225
交款人统一社会信用代码： 916210007190521432
交款人： 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司

票据号码： 6210018144
校验码： 84fc98
开票日期： 2025 年 7 月 15 日

项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注
30176	水土保持补偿费收入		1.0	6,800.00	6,800.00	电子税票号码：362108250700002018 正常申报一般申报正税自行申报甘肃省庆阳市西峰区长庆南路 2 号主管税务所（科、分局）：国家税务总局庆阳市西峰
金额合计（大写） 人民币陆仟捌佰元整					（小写）¥ 6,800.00	

其他

收款单位（章）：国家税务总局庆阳市西峰区税务局　　复核人：　　收款人：电子税务局

西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）

时间：2026-05-08

项　　目　西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）

项目类型　其他类-其他

建设单位　中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司

编制单位　甘肃馨源工程设计咨询有限责任公司

监测单位　无

地理位置　甘肃省庆阳市西峰区

说　　明　根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2017]365号)的规定，现对西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）水土保持设施验收的结果进行公示，公示时间为2026年5月8日至2026年6月4日（共20天）。为广泛听取社会各界对本项目水土保持工作的意见和建议，公众可通过信函、电话或者其他便利的方式向项目建设单位或者水土保持设施验收鉴定书编制单位反馈意见。为使您的宝贵意见能得到及时的处理和回应，请在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

附　　件　附件1：西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）水保验收鉴定书.)(7).pdf

用户WmWr

输入评论 (评论经审核后公开可见)

发送

西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）

时间：2026-05-08 已公示28天 用户WmWr

项　　目　西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）

项目类型　其他类-其他

建设单位　中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司

编制单位　甘肃馨源工程设计咨询有限责任公司

监测单位　无

地理位置　甘肃省庆阳市西峰区

说　　明　根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2017]365号)的规定，现对西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）水土保持设施验收的结果进行公示，公示时间为2026年5月8日至2026年6月4日（共20天）。为广泛听取社会各界对本项目水土保持工作的意见和建议，公众可通过信函、电话或者其他便利的方式向项目建设单位或者水土保持设施验收鉴定书编制单位反馈意见。为使您的宝贵意见能得到及时的处理和回应，请在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

附　　件　附件1：西峰区董志塬大道加油站(原西峰区五里铺加油站）水保验收鉴定书.)(7).pdf

用户WmWr

输入评论 (评论经审核后公开可见)

发送